

2025年1-12月便民停车行动实施进展情况公示

序号	区县	项目	目标任务		完成情况		完成率	
			新建停车泊位	其中公共泊位	新建停车泊位	其中公共泊位	新建停车泊位	其中公共泊位
1	市直	新建停车泊位、公共泊位	6500	700	6543	837	100.66%	119.57%
2	屯溪区	新建停车泊位、公共泊位	3000	250	3000	370	100.00%	148.00%
3	黄山区	新建停车泊位、公共泊位	3500	300	3543	528	101.23%	176.00%
4	徽州区	新建停车泊位、公共泊位	3400	300	3410	1190	100.29%	396.67%
5	高新区	新建停车泊位、公共泊位	2600	250	2615	592	100.58%	236.80%
6	歙县	新建停车泊位、公共泊位	1200	250	1203	294	100.25%	117.60%
7	休宁县	新建停车泊位、公共泊位	1500	200	1800	200	120.00%	100.00%
8	黟县	新建停车泊位、公共泊位	750	50	812	200	108.27%	400.00%
9	祁门县	新建停车泊位、公共泊位	1350	100	1390	241	102.96%	241.00%
全市		新建停车泊位、公共泊位	23800	2400	24316	4452	102.17%	185.50%