

2025年1-7月便民停车行动实施进展情况公示

序号	区县	项目	目标任务		完成情况		完成率	
			新建停车泊位	其中公共泊位	新建停车泊位	其中公共泊位	新建停车泊位	其中公共泊位
1	市直	新建停车泊位、公共泊位	6500	700	3335	700	51.31%	100.00%
2	屯溪区	新建停车泊位、公共泊位	3000	250	2467	370	82.23%	148.00%
3	黄山区	新建停车泊位、公共泊位	3500	300	3005	528	85.86%	176.00%
4	徽州区	新建停车泊位、公共泊位	3400	300	2685	844	78.97%	281.33%
5	高新区	新建停车泊位、公共泊位	2600	250	2556	533	98.31%	213.20%
6	歙县	新建停车泊位、公共泊位	1200	250	1147	274	95.58%	109.60%
7	休宁县	新建停车泊位、公共泊位	1500	200	1400	140	93.33%	70.00%
8	黟县	新建停车泊位、公共泊位	750	50	700	50	93.33%	100.00%
9	祁门县	新建停车泊位、公共泊位	1350	100	1390	241	102.96%	241.00%
全市		新建停车泊位、公共泊位	23800	2400	18685	3680	78.51%	153.33%