

2025年1-8月便民停车行动实施进展情况公示

序号	区县	项目	目标任务		完成情况		完成率	
			新建停车泊位	其中公共泊位	新建停车泊位	其中公共泊位	新建停车泊位	其中公共泊位
1	市直	新建停车泊位、公共泊位	6500	700	3900	700	60.00%	100.00%
2	屯溪区	新建停车泊位、公共泊位	3000	250	2567	370	85.57%	148.00%
3	黄山区	新建停车泊位、公共泊位	3500	300	3293	528	94.09%	176.00%
4	徽州区	新建停车泊位、公共泊位	3400	300	2779	938	81.74%	312.67%
5	高新区	新建停车泊位、公共泊位	2600	250	2556	533	98.31%	213.20%
6	歙县	新建停车泊位、公共泊位	1200	250	1147	274	95.58%	109.60%
7	休宁县	新建停车泊位、公共泊位	1500	200	1800	200	120.00%	100.00%
8	黟县	新建停车泊位、公共泊位	750	50	720	50	96.00%	100.00%
9	祁门县	新建停车泊位、公共泊位	1350	100	1390	241	102.96%	241.00%
全市		新建停车泊位、公共泊位	23800	2400	20152	3834	84.67%	159.75%