

附件2:

2025年1-7月城镇老旧小区改造进展情况公示

地区	老旧小区改造										
	目标任务			完成情况							
	小区数 (个)	居民户数 (户)	住宅建筑 面积 (万平方米)	已开工小 区数 (个)	开工率 (%)	已完成小 区数 (个)	完成率(%)	已改造建 筑面积 (万平方米)	建筑面积 完成率(%)	改造户数 (户)	改造户数 完成率 (%)
全市汇总	61	8921	93.33	61	100.00%	32	52.46%	14.54	15.58%	1237	13.87%
屯溪区	22	3421	46.79	22	100.00%	9	40.91%	4.53	9.68%	410	11.98%
黄山区	24	3342	25.84	24	100.00%	13	54.17%	5.81	22.48%	500	14.96%
徽州区	1	873	4.97	1	100.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%
高新区	2	139	2.69	2	100.00%	2	100.00%	2.69	100.00%	139	100.00%
歙县	2	49	0.30	2	100.00%	2	100.00%	0.30	100.00%	49	100.00%
休宁县	2	672	9.28	2	100.00%	0	0.00%	0.00	0.00%	0	0.00%
黟县	3	312	2.46	3	100.00%	2	66.67%	0.75	30.50%	86	27.56%
祁门县	5	113	1.00	5	100.00%	4	80.00%	0.46	46.09%	53	46.90%